

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL (%) | | PERÍODO | | | (R\$) |
| | | VALOR DO ITEM | | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,88% | Percentual (%) | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | 2.591,53 | Valor (R\$) | 2.591,53 | | | 2.591,53 |
| 2. | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 4,10% | Percentual (%) | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 4,10% |
| | | 5.634,31 | Valor (R\$) | 5.634,31 | | | 5.634,31 |
| 3. | MOVIMENTO DE TERRA | 0,10% | Percentual (%) | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,10% |
| | | 133,29 | Valor (R\$) | 133,29 | | | 133,29 |
| 4. | INFRAESTRUTURA | 0,75% | Percentual (%) | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,75% |
| | | 1.034,22 | Valor (R\$) | 1.034,22 | | | 1.034,22 |
| 5. | SUPERESTRUTURA | 5,27% | Percentual (%) | 60,00% | 40,00% | 0,00% | 5,27% |
| | | 7.243,14 | Valor (R\$) | 4.345,88 | 2.897,26 | | 7.243,14 |
| 6. | ALVENARIA E VEDAÇÃO | 4,81% | Percentual (%) | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 4,81% |
| | | 6.622,08 | Valor (R\$) | | 6.622,08 | | 6.622,08 |
| 7. | COBERTURA | 11,74% | Percentual (%) | 20,00% | 50,00% | 30,00% | 11,74% |
| | | 16.155,67 | Valor (R\$) | 3.231,13 | 8.077,83 | 4.846,70 | 16.155,67 |
| 8. | ESQUADRIA | 14,48% | Percentual (%) | 0,00% | 60,00% | 40,00% | 14,48% |
| | | 19.924,20 | Valor (R\$) | - | 11.954,52 | 7.969,68 | 19.924,20 |
| 9. | REVESTIMENTO | 4,88% | Percentual (%) | 0,00% | 60,00% | 40,00% | 4,88% |
| | | 6.712,35 | Valor (R\$) | - | 4.027,41 | 2.684,94 | 6.712,35 |
| 10. | PISO | 18,65% | Percentual (%) | 20,00% | 30,00% | 50,00% | 18,65% |
| | | 25.656,45 | Valor (R\$) | 5.131,29 | 7.696,93 | 12.828,22 | 25.656,45 |
| 11.0 | FORRO | 6,51% | Percentual (%) | 0,00% | 25,00% | 75,00% | 6,51% |
| | | 8.961,27 | Valor (R\$) | | 2.240,32 | 6.720,96 | 8.961,27 |
| 12.0 | PINTURA | 13,32% | Percentual (%) | 0,00% | 20,00% | 80,00% | 13,32% |
| | | 18.318,00 | Valor (R\$) | - | 3.663,60 | 14.654,40 | 18.318,00 |
| 13.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0,43% | Percentual (%) | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,43% |
| | | 587,49 | Valor (R\$) | - | 587,49 | - | 587,49 |
| 14.0 | ESGOTO | 0,68% | Percentual (%) | 10,00% | 90,00% | 0,00% | 0,68% |
| | | 933,85 | Valor (R\$) | 93,38 | 840,46 | - | 933,85 |
| 15.0 | LOUÇAS E METAIS | 2,04% | Percentual (%) | 0,00% | 40,00% | 60,00% | 2,04% |
| | | 2.810,21 | Valor (R\$) | - | 1.124,08 | 1.686,13 | 2.810,21 |
| 16.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 4,48% | Percentual (%) | 10,00% | 30,00% | 60,00% | 4,48% |
| | | 6.163,51 | Valor (R\$) | 616,35 | 1.849,05 | 3.698,10 | 6.163,51 |
| 17.0 | INSTALAÇÃO TELEFÔNICA | 0,23% | Percentual (%) | 10,00% | 90,00% | 0,00% | 0,23% |
| | | 314,64 | Valor (R\$) | 31,46 | 283,17 | 0,00 | 314,64 |
| 18.0 | DIVERSOS | 4,98% | Percentual (%) | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 4,98% |
| | | 6.856,63 | Valor (R\$) | 1.371,33 | 2.742,65 | 2.742,65 | 6.856,63 |
| 19.0 | LIMPEZA | 0,66% | Percentual (%) | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,66% |
| | | 907,86 | Valor (R\$) | - | | 907,86 | 907,86 |
| PERCENTUAL SIMPLES | | | | 8,80% | 19,85% | 21,35% | - |
| PERCENTUAL ACUMULADO | | | | 8,80% | 28,65% | 50,00% | 100,00% |
| VALOR TOTAL SIMPLES | | | | 24.214,18 | 54.606,86 | 58.739,64 | 137.560,68 |
| VALOR TOTAL ACUMULADO | | | | 24.214,18 | 78.821,04 | 137.560,68 | |